



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๖๐๓๔

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรื้อหรือกรณีการแก้ไขสัญญาภายหลังสิ้นสุดสัญญา

เรียน

อ้างถึง

ตามหนังสือที่อ้างถึง

แจ้งว่า

ได้ว่าจ้าง

ดำเนินการก่อสร้างอาคาร

จำนวน ๑ หลัง

เป็นเงินจำนวน ๑๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดงวดงานออกเป็น ๑๗ งวดงาน ตามสัญญาเลขที่
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อมา
ได้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่ง ได้รับความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๖๕๐ วัน (ซึ่งคิดค่าปรับตามอัตราปกติจริงในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗)
ภายหลังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ขออนุญาตเพิ่มเติมงานทาสีทนไฟสำหรับโครงหลังคาและ Cat Walk เนื่องจากแบบรูปรายการละเอียดของงานก่อสร้าง
รวมถึงรายการประกอบแบบซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาไม่ได้กำหนดให้ ดำเนินการทาสีทนไฟ
สำหรับชุดโครงหลังคา แต่เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงจัดทำเพื่อเพิ่มงาน รวมทั้ง จะต้องเพิ่มเติมงบประมาณ
เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๑๔,๓๖๑.๗๗ บาท และพิจารณาให้เพิ่มวันและเวลาในการปฏิบัติงานอีกจำนวน ๒๕ วัน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้เสนอขออนุญาตเพิ่มเติมงาน และขออนุญาตจัดทำงานสดงานเพิ่ม
ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๗๖ (๑) (๒) และ (๔) และการพิจารณาแก้ไขสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) จึงขอหารือว่า

มีอำนาจอนุมัติการเพิ่มงาน เพิ่มเงิน และขยายระยะเวลาได้หรือไม่ อย่างไร
หรือมีแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมอย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีข้อหารือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้ว่าจ้าง

ดำเนินการก่อสร้างอาคาร

จำนวน ๑ หลัง

เป็นเงินจำนวน ๑๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดงวดงานออกเป็น ๑๗ งวดงาน ตามสัญญาเลขที่
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่ง

ได้ส่งมอบ ...

ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีมติตรวจรับงานงวดสุดท้ายถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ กรณีจึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจัยจะต้องพิจารณาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th