

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๔/๓๓๕๔๔



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทาร

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลจันทาร ที่ รอ ๕๕๙๐๒/๑๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลจันทาร อำเภอจันทาร จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่า เทศบาลฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายจันทาม หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านเม็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจันทาร อำเภอจันทาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ภายในวงเงินงบประมาณจำนวน ๓,๖๘๙,๗๐๐ บาท โดยเทศบาลฯ ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นเจริญชัยก่อสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณจำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ สัญญาจ้างเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงานจ้าง แต่เทศบาลฯ ยังไม่สามารถตรวจรับงานไว้ได้ ประกอบกับสัญญาจ้างดังกล่าวมีค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และห้างฯ ไม่ยืนยันที่จะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นเหตุให้เทศบาลฯ แจ้งบอกเลิกสัญญา ซึ่งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ ต่อมาห้างฯ (ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นฟ้องเทศบาลฯ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ศาลปกครองอุบลราชธานี ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท จากวันส่งมอบงานถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๖ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๗๒,๑๘๗.๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๓๘๒,๑๘๗.๕ บาท และให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ บาทต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท จากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า เทศบาลฯ จะสามารถจ่ายเงินค่าจ้าง ตามแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระหว่างที่ศาลปกครองอุบลราชธานียังพิจารณาคดีได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามข้อหาข้อ ๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลจังหารได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นเจริญชัยก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายงิ้วงาม หมู่ที่ ๑๒ ถึงบ้านเม็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจังหาร อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร วงเงินจำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงานจ้าง แต่เทศบาลฯ ยังไม่สามารถตรวจรับงานไว้ได้ ประกอบกับ สัญญาจ้างดังกล่าวมีค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และห้างฯ ไม่ยืนยันที่จะยินยอมเสียค่าปรับ ให้แก่เทศบาลฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จึงเป็นเหตุให้เทศบาลฯ บอกเลิกสัญญาจ้างกับห้างฯ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ห้างฯ ได้ยื่นฟ้องเทศบาลฯ เป็นคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานี ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๔/๒๕๖๑ โดยขอให้เทศบาลฯ ชำระเงินจำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท จากวันส่งมอบงานถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๖ เดือน คิดเป็นเงินจำนวน ๗๒,๑๘๗.๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๓๘๒,๑๘๗.๕ บาท และให้คิดดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ บาทต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท จากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ห้างฯ เนื่องจากประเด็น ที่เทศบาลฯ ขอรื้ออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองอุบลราชธานี ดังนั้น คณะกรรมการวินิจฉัย จึงไม่อาจก้าวล่วงพิจารณากรณีตามข้อหาข้อ ๑ ได้ โดยขอให้เทศบาลฯ รอฟังผลการพิจารณาพิพากษา ของศาลปกครองอุบลราชธานีโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖