

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๔๕๓๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อหาหรือการตรวจรับงานและการคิดค่าปรับงานก่อสร้างสนามฟุตบอล

เรียน

อ้างถึง

ตามหนังสือที่อ้างถึง

แจ้งว่า

ได้ว่าจ้าง

ดำเนินงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

ขนาด ๒๗ x ๔๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖ ตารางเมตร

เป็นเงินจำนวน ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ภายหลังการลงนามในสัญญา

ได้มีหนังสือ ที่ ลงวันที่

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อเร่งรัดให้

ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาของสัญญา

มิเช่นนั้นจะต้องถูกคิดค่าปรับตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ ในอัตราวันละ ๕,๒๙๐ บาท

โดยผู้ควบคุมงานได้มีบันทึกข้อความ ที่

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายงานผลการควบคุมงานตามสัญญาว่า

ได้ก่อสร้างตามแบบที่

กำหนด พร้อมป้ายโครงการแล้ว

แต่ยังขาดเอกสารรับรองผลการทดสอบคุณภาพเม็ดเงินธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. ๒๖๘๒ - ๒๕๖๓

และเอกสารรับรองผลการทดสอบคุณภาพพื้นยางธรรมชาติ ตามมาตรฐาน มอก. ๒๖๘๓ - ๒๕๖๓ ประเภท C

จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่ง

ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้แจ้งนำส่งผลทดสอบ

ที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รหัสเลขที่ ๐๑๐๑๐๐๖๙ รุ่น ECO SPORT FLOORING (Top PU) ความหนาประมาณ

๗ มิลลิเมตร จากสำนักงบประมาณ ตลอดจนได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และ

เจ้าของบัญชีนวัตกรรมไทย (๑) ผลิตภัณฑ์เม็ดเงิน

จากธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๖๘๒ - ๒๕๖๓

(ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รหัสเลขที่ ๐๑๐๑๐๐๑๘ จากสำนักงบประมาณ) และ (๒) พื้นสังเคราะห์ประเภท C

สำหรับลานกีฬาและลานออกกำลังกาย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๖๘๓ - ๒๕๖๓

ประเภท C (ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รหัสเลขที่ ๐๑๐๑๐๐๖๙ จากสำนักงบประมาณ) ยืนยันว่า

ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บัญชีนวัตกรรมไทย และติดตั้งพื้นผิวสนามฟุตบอลตามมาตรฐานบัญชีนวัตกรรมไทย และ

ได้แจ้งขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา ภายหลังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีบันทึกข้อความ

ที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงนายก

ว่าไม่สามารถตรวจรับงานได้

เนื่องจากยังไม่ได้ผลการทดสอบเม็ดเงินธรรมชาติ (สีดำ) พร้อมตัวอย่างแผ่นพื้นยาง ตามรายงานผู้ควบคุมงาน

ที่ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และตามรายการประกอบแบบข้อ ๑๐ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้าง

ต้องส่งมอบงานพร้อมผลทดสอบตามมาตรฐานรายการก่อสร้างนั้น ๆ ซึ่ง อบต. ฝ่ายหลวง ได้เคยส่งวัสดุ

ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามหนังสือ ที่

ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ได้มีหนังสือดังนี้ (๑) ที่

ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แจ้งผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ

ตัวอย่าง เม็ดเงินธรรมชาติ (สีดำ) มอก. ๒๖๘๒ - ๒๕๖๓ และ (๒) ที่ อว ๐๓๐๗/๔๘๕๐ ลงวันที่

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แจ้งผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง แผ่นยางธรรมชาติ มอก. ๒๖๘๓ - ๒๕๖๓ ประเภท C

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจหน้างานเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เห็นว่า

ส่งมอบงาน

ถูกต้อง ...

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดตามสัญญาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวม ๙๓ วัน ตามเงื่อนไขในรายการประกอบแบบ ข้อ ๑๐ การส่งมอบงาน กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานพร้อมผลทดสอบมาตรฐานรายการก่อสร้างนั้น ๆ”) แต่ ได้แย้งว่า จะต้องคิดค่าปรับเพียง ๒๙ วัน เนื่องจากได้ส่งหนังสือขอส่งมอบงานในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ และยืนยันว่าผลทดสอบนั้นได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว จากสำนักงบประมาณ และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องรอผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแต่อย่างใด จึงขอหารือดังนี้

๑. กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับผลการทดสอบ (๑) เมื่อยางธรรมชาติ (สีดำ) และ (๒) พื้นยางธรรมชาติ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพราะเงื่อนไขในรายการประกอบแบบ ข้อ ๑๐ การส่งมอบงาน กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานพร้อมผลทดสอบมาตรฐานรายการก่อสร้างนั้น ๆ” ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

๒. กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นวันที่ยานสารบรรณลงรับรายการผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้น ถูกต้อง หรือไม่

๓. กรณีที่ ส่งมอบงานในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมนำส่งผลสอบที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จากสำนักงบประมาณ และได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

๔. ต้องแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ หรือในวันที่ยานสารบรรณลงรับรายการผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่างจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๑.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด” ข้อ ๑๗๖ กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด” และข้อ ๑๘๑ กำหนดว่า “กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง จากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย”

๒. กรณีข้อหาข้อ ๑ และ ๓ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามที่

ชี้แจง และส่งเอกสารหลักฐานว่า

ได้ว่าจ้าง

ดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

ขนาด ๒๗ x ๔๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ซึ่ง ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยเงื่อนไขแห่งสัญญา ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา กำหนดว่า “เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลน กำหนด จำนวน ๑๘ หน้า... หัวข้อรายการประกอบแบบ ข้อ ๑๐ การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานพร้อมผลทดสอบมาตรฐานรายการก่อสร้างนั้น ๆ...” ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔๖,๐๗๔.๗๗ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้ งวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างสนามฟุตบอล

ตามแบบที่ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ เมื่อได้ส่งมอบได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ประกอบกับหัวข้อรายการประกอบแบบ ข้อ ๑๐ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานพร้อมผลทดสอบมาตรฐานรายการก่อสร้างนั้น ๆ โดยรายละเอียดคุณลักษณะ พื้นผิวสนามฟุตบอล กำหนดว่า “๑. คุณลักษณะทางเทคนิค วัสดุพื้นยางสังเคราะห์ผสมเม็ดยางธรรมชาติ และคลือบโพลียูรีเทน หนาไม่น้อยกว่า ๗ มิลลิเมตร ๑.๑ พื้นสนามฟุตบอลทำจากพื้นยางสังเคราะห์ ผสมเม็ดยางธรรมชาติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๖๘๒ - ๒๕๖๓ (ขึ้นทะเบียน นวัตกรรมไทย รหัสเลขที่ ๐๑๐๑๐๐๑๘ จากสำนักงบประมาณ) และ ๑.๒ คุณสมบัติของผิวสนามฟุตบอลยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๖๘๓ - ๒๕๖๓ ประเภท C ขึ้นทะเบียน นวัตกรรมไทย รหัสเลขที่ ๐๑๐๑๐๐๖๔ รุ่น ECO SPORT FLOORING (Top PU) ความหนาประมาณ ๗ มิลลิเมตร จากสำนักงบประมาณ ตลอดจนได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”

กรณีนี้เมื่อ ได้ลงนามในสัญญากับ แล้ว ย่อมก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ที่คู่สัญญา จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ต้องตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วย หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้ถือว่า ส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ส่งมอบพัสดุนั้น

หรือหากกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า งานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองานงวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ และ ย่อมต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ดังนั้น กรณีนี้ย่อมต้องมีผลการทดสอบ ตามมาตรฐานของรายการก่อสร้างนั้น ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงจะสามารถตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้

๓. กรณีข้อหาข้อ ๒ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามที่

ชี้แจงและส่งเอกสาร

หลักฐานว่า ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเลขที่

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา กำหนดว่า “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘...”

และข้อ ๑๗ ค่าปรับ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๒๙๐ บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ...”

โดย ได้มีหนังสือขอส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่ไม่มีผลทดสอบมาตรฐาน เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และหัวข้อรายการประกอบแบบ ข้อ ๑๐ ย่อมไม่อาจถือได้ว่า ได้มีส่งมอบงาน

ถูกต้อง ...

ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ และเมื่อ ได้ลงรับรายการผลการตรวจ วิเคราะห์
ทดสอบ ตัวอย่างจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาตรวจรับแล้วเห็นว่า ส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแล้ว
จึงต้องถือว่า ได้ส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และเมื่อ
ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ดังนั้น จึงต้องถูกคิดค่าปรับนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา
ถึงวันที่ ส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมผลทดสอบ

๔. กรณีข้อหาหรือ ๔ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ชี้แจงและส่งเอกสาร
หลักฐานว่า: ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิติดำเนินการ
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในสัญญาและเอกสารแนบท้ายของสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ดังนั้น จึงต้องแจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ กรณีที่ ขอส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ภายหลังสิ้นสุดสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิติดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ภู่อสุกุล)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง รักษาการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th