

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๕๒๑๐๑



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อการขยายเวลาและคิดค่างานเพิ่มจากการก่อสร้างฐานรากอาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว ๐๐๓๒/ว ๑๖๘๓๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า จังหวัดฯ ได้ว่าจ้างบริษัท วี. สถาปัตย์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๕๒๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ในวงเงินจำนวน ๓๔๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว ต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิ์ในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและคิดค่างานเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างทำฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม (ฐานแผ่) และได้ขุดดินและขนย้ายดินออกจากพื้นที่ ต่อมาพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นดิน หินปูน มีสภาพแข็งมาก หินผุในระดับผิวดิน ทำให้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานมากกว่าปกติ จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (BOQ) แนบท้ายสัญญา แล้วปรากฏว่าได้กำหนดค่างานขุด - ถมดิน จำนวน ๕,๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร จังหวัดฯ จึงขอหารือว่า บริษัทฯ ได้ทำฐานรากโดยได้ขุดดินและถมดิน พบปัญหาการขุดดินที่พบหินผุ หินแข็ง และต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานมากกว่าปกติ ถือเป็นอุปสรรคหรือเหตุสุดวิสัย ที่จังหวัดฯ สามารถขยายเวลา และคิดค่างานเพิ่มให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการวินิจฉัย ได้มีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้างกรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดของงานฐานราก หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น สำหรับกรณีข้อหารือ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้ว่าจ้างบริษัท วี. สถาปัตย์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๕๒๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ในวงเงินจำนวน ๓๔๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดเริ่มสัญญาวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเงื่อนไขในสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๓๔๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๒,๘๕๗,๙๔๓.๙๓ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย

/ส ...

สี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ นั้น ดังนี้ ...” กรณีนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาจ้างแบบเหมารวม ซึ่งคู่สัญญาดกลงกัน ทำสัญญาแบบถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ มีหนังสือขอสงวนสิทธิ์ ในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และคิดค่างานเพิ่ม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการในงานฐานรากชนิดฐานแผ่ ซึ่งได้ขุดดินและขนย้ายดินออกจากพื้นที่ ต่อมาปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าว มีสภาพเป็นดินหินปูน มีสภาพแข็งมาก หินผุ ในระดับผิวดิน ทำให้ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานมากกว่าปกตินั้น จังหวัดฯ จึงไม่อาจพิจารณา ในเรื่องของการเพิ่มค่างานให้กับบริษัทฯ ได้ สำหรับเรื่องระยะเวลาก่อสร้าง หากในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลกระทบโดยตรงกับงานตามสัญญา และเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญา กรณีดังกล่าวจังหวัดฯ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้กับบริษัทฯ ได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖