

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๓๒๒๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อหาหรือการแก้ไขแบบรูปรายการ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

อ้างถึง หนังสือเทศบาลเมืองสุรินทร์ ที่ สร ๕๒๐๑๒/๙๓๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่า เทศบาลฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนถนนสาร จากสามแยกถนนกรุงศรีนอก ไปทางทิศเหนือถึงหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีงวดงานจำนวน ๕ งวด ในวงเงินจำนวน ๑๐,๒๙๕,๐๐๐ บาท กำหนดปริมาณงานรื้อถอนแผ่นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ๔,๐๗๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๑๗๗,๗๑๕.๕๙ บาท (รวม Factor F) เฉลี่ยตารางเมตรละ ๔๓.๖๖ บาท งานทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย รวมคอนกรีตรองพื้นหนา ๕ ซม. ๔,๐๗๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๑,๓๔๙,๐๑๐.๗๑ บาท (รวม Factor F) เฉลี่ยตารางเมตรละ ๓๑๑.๔๕ บาท รูปแบบรายงานแสดงผังปรับปรุงทางเท้า แบบเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๒ แผ่นที่ ๑๔/๑๘ ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงพื้นที่ทางคอนกรีตแบบพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๕ ตารางเมตร ซึ่งขัดกับแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ซึ่งกำหนดไว้ ๔,๐๗๐ ตารางเมตร จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น พิจารณาได้ว่า มีการกำหนดรูปแบบรายการจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และปริมาณงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากรูปแบบรายการกำหนดปริมาณงานปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าคอนกรีตแบบพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๕ ตารางเมตร แต่ในแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม รายการลำดับที่ ๒.๑.๑ รื้อถอนแผ่นทางเท้าเดิม พร้อมขนย้าย จำนวน ๔,๐๗๐ ตารางเมตร และลำดับที่ ๒.๒ งานทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย (รวมคอนกรีตรองพื้นหนา ๕ ซม.) จำนวน ๔,๐๗๐ ตารางเมตร ซึ่งทั้งรูปแบบรายการและแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ไม่ตรงกับพื้นที่ในการก่อสร้างจริง ซึ่งหากผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรื้อถอนแผ่นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายก่อสร้างงานทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย (รวมคอนกรีตรองพื้นหนา ๕ ซม.) ตามจุดเริ่มต้นโครงการจากหลักสถานีรถไฟสุรินทร์ถึงสามแยกกรุงศรีนอก (แยกประปา) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรื้อถอนแผ่นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ๖,๗๖๓.๐๑ ตารางเมตร และก่อสร้างงานทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย (รวมคอนกรีตรองพื้นหนา ๕ ซม.) จำนวน ๖,๗๖๓.๐๑ ตารางเมตร ซึ่งเกินกว่ารูปแบบรายการและแบบสรุปราคางานก่อสร้าง ทางสะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒,๕๓๘.๐๑ ตารางเมตร คิดเป็นเงินในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๕๒,๐๓๒.๙๒ บาท (ค่ารื้อถอนแผ่นทางเท้า ๑๑๐,๘๐๙.๕๑ + ค่าก่อสร้างงานทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย ๘๔๑,๒๒๓.๔๑ บาท) ซึ่งไม่เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง ภายหลังเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า สามารถดำเนินการแก้ไขรูปแบบรายการจุดเริ่มต้น ถึงจุดสิ้นสุดให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง โดยถือเอางานทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย (รวมคอนกรีตรองพื้นหนา ๕ ซม.) จำนวน ๔,๒๒๕ ตารางเมตร ตามรายการแบบรูปรายการเป็นหลัก โดยที่การแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้ว่าจ้างบริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชนสาร จากสามแยกถนนกรุงศรีนอกไปทางทิศเหนือถึงหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการดำเนินการจัดหาพัสดุได้สิ้นสุดกระบวนการไปแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัยจะต้องพิจารณาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖