

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๒๖๘๗๐



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว

อ้างถึง หนังสือเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ที่ ปท ๕๓๓๐๕/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ และ ที่ ปท ๕๓๓๐๕/๗๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แจ้งว่า เทศบาลฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เดอะซัน คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) ตามสัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยบริษัทฯ ได้ขอลดค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเทศบาลฯ มีความเห็นว่า ไม่ควรลดค่าปรับให้บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ขอยกขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา และได้รับการขยายสัญญาจากเทศบาลฯ เป็นเวลา ๓๙ วัน ด้วยเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ แต่เนื่องจากสัญญาเริ่มวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งบริษัทฯ เข้าทำงานจริง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ล่าช้ากว่ากำหนดจำนวน ๑๔๗ วัน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติขยายสัญญาจำนวน ๓๙ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอให้เทศบาลฯ งดค่าปรับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยบริษัทฯ แจ้งว่า ได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงงานตามข้อ ๔.๑ ในส่วนการยกเลิกสายการผลิตตามข้อ ๔.๒ บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ และในรายงานผู้ควบคุมงานกรณีงานก่อสร้าง ตามข้อ ๔.๔ พบว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่ได้หยุดปฏิบัติงานยังมีการดำเนินการก่อสร้างตามปกติ ซึ่งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในรอบแรกอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ควบคุมได้เป็นปกติตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เทศบาลฯ จึงมีความเห็นว่า ไม่ควรลดค่าปรับให้บริษัทฯ เทศบาลฯ จึงขอหารือว่า ความเห็นของเทศบาลฯ ถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้ว่าจ้างบริษัท เดอะชาน คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) วงเงินจำนวน ๙,๘๘๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอลดค่าปรับเนื่องจากส่งงานล่าช้าตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ ขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา โดยอ้างเหตุ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้นั้น เทศบาลฯ ย่อมต้องพิจารณาว่า เหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่ทำให้บริษัทฯ ไม่อาจดำเนินการตามสัญญาใช้หรือไม่ โดยเทศบาลฯ สามารถพิจารณาดำเนินการตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อ ๒ โดยพิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือสั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระทำการหรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันที่เปิดทำการ หรือวันที่กระทำการ หรือดำเนินการได้ตามปกติ และตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง และแจ้งผลให้บริษัทฯ ทราบต่อไป

แต่อย่างไรก็ดี หากเทศบาลฯ เห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด ๑๙ และสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได้ตามปกติ กรณีนี้เทศบาลฯ ย่อมสามารถพิจารณา ไม่ขยายเวลาตามสัญญา หรือไม่ลดหรือลดค่าปรับได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

